

Restauero e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della
APULIA FILM HOUSE
progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:
arch. Mauro Saito
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Iuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:
esse ingegneria s.r.l.
corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.52110450 - info@esseingegneria.it

ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:
ing. Massimiliano Quarta
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaringegneria@gmail.com
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav
geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)
dott. Silvio Maselli

PROGETTO DELLA
SICUREZZA AI SENSI DEL
D.LGS. 81/2008 E s.m.i.
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PSC.06

scala - archivio 1111 settembre 2013

1	DURATA DEI LAVORI	365 g
2	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	20 g
3	OPERE PROVVISORIALI	297 g
4	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	36 g
5	rimozioni di infissi	10 g
6	rimozione di arredi e pannellature pubblicitarie	5 g
7	demolizione di murature	10 g
8	rimozione degli impianti esistenti	15 g
9	demolizione di superfetazioni e volumi non più funzionali	20 g
10	RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA ESISTENTE	49 g
11	risanamento delle strutture in c.a. esistenti	20 g
12	risanamento e miglioramento sismico dei solai e delle solette	30 g
13	revisione della scala metallica esterna	10 g
14	opere di miglioramento sismico delle strutture esistenti	30 g
15	NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 1)	40 g
16	realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta	10 g
17	realizzazione di nuove strutture in c.a.	30 g
18	NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 2)	40 g
19	realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta	10 g
20	realizzazione di nuove strutture in c.a.	30 g
21	NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 3)	40 g
22	realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta	10 g
23	realizzazione di nuove strutture in c.a.	30 g
24	NUOVI INSERIMENTI STRUTTURALI (BLOCCO 4)	90 g
25	realizzazioni di scavi di sbancamento e a sezione ristretta	10 g
26	realizzazione di nuove strutture in c.a.	30 g
27	realizzazione di impianti	10 g
28	esecuzione di intonaci	15 g
29	posa in opera di pavimenti	10 g
30	esecuzione di tinteggiature	15 g
31	MURATURE	50 g
32	realizzazione di nuove murature, tramezzature e pareti isolanti	50 g
33	OPERE IMPIANTISTICHE	60 g
34	predisposizioni per impianti	60 g
35	OPERE DI FINITURA	86 g
36	esecuzione di intonaci esterni ed interni	30 g
37	posa in opera di pavimenti e rivestimenti	40 g
38	realizzazione di opere in pietra	20 g
39	posa in opera di nuovi controsoffitti posa in opera di infissi interni ed esterni	30 g
40	realizzazione di opere in ferro	10 g
41	esecuzione di tinteggiature interne ed esterne e su opere in ferro	30 g
42	COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE	35 g
43	posa in opera di macchine, corpi illuminanti, prese e interruttori, sanitari e rubinetterie	35 g
44	RESTAURO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO ESISTENTE	76 g
45	restauro dei paramenti in pietra interni ed esterni	26 g
46	restauro delle vetrate della hall	15 g
47	restauro dei pavimenti di pregio esistenti	10 g
48	restauro dei controsoffitti della sala De Tullio	10 g
49	restauro delle opere artistiche	15 g
50	restauro del portale di ingresso e della recinzione antistante	20 g
51	AREA ESTERNA	45 g
52	realizzazioni di scavi	10 g
53	esecuzione di opere a verde	10 g
54	posa in opera di pavimentazioni e cordonature	10 g
55	realizzazione di impianto irriguo	5 g
56	realizzazione del laghetto	10 g
57	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	10 g
58	smontaggio attrezzature, carico dei materiali su automezzi	10 g

